

5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: 江门蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U

日期: 2025/9/25

地址: 广东省江门市蓬江区佳鑫电梯公寓楼顶天面

区县: 蓬江区

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9214H S7200(W)

参数验证

基站参数	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	113.06888	113.06888		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.64415	22.64415		精确到小数点至少后5位
TAC	1343515	1343515	通过	
G-NodeB ID	460-00-12682417	460-00-12682417	通过	

小区参数	蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-1			蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-2			蓬江区滨江新区1二（江门新昌公园）U-3			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	0-00-12682417-100	12682417-10	通过	00-12682417-11	12682417-11	通过	460-00-12682417-12	2682417-12	通过	
经度	113.06888	113.06888	通过	113.06888	113.06888	通过	113.06888	113.06888	通过	
纬度	22.64415	22.64415	通过	22.64415	22.64415	通过	22.64415	22.64415	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	16	16	通过	16	16	通过	16	16	通过	
方位角（度）	10	10	通过	100	100	通过	300	300	通过	
总下倾角（度）	4	4	通过	4	4	通过	4	4	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
天线型号	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/9/25	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/9/25	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/9/25	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/9/25	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: 江礼乐新丰（江门江海东海路（设备替换））

日期: 2025/6/20

地址: 广东省江门市江海区江海东海路绿化带上

区县: 江海区

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9264M M7290

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	113.11179	113.11179		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.544057	22.544057		精确到小数点至少后5位
TAC	1343516	1343516	通过	
G-NodeB ID	460-00-12681828	460-00-12681828	通过	

小区参数

	乐新丰（江门江海东海路（设备替换））			新丰（江门江海东海路（设备替换））			乐新丰（江门江海东海路（设备替换））			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	0-00-12681828-13	12681828-13	通过	00-12681828-14	12681828-14	通过	460-00-12681828-15	2681828-15	通过	
经度	113.11179	113.11179	通过	113.11179	113.11179	通过	113.11179	113.11179	通过	
纬度	22.544057	22.544057	通过	22.544057	22.544057	通过	22.544057	22.544057	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	22	22	通过	19	19	通过	19	19	通过	
方位角（度）	60	60	通过	155	155	通过	330	330	通过	
总下倾角（度）	6	6	通过	4	4	通过	4	4	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	4	4	通过	2	2	通过	2	2	通过	
天线型号	448天线	448天线	通过	448天线	448天线	通过	448天线	448天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/6/20	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/6/20	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/6/20	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/6/20	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: BN-江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H

日期: 2025/6/27

地址: 广东省江门市江海区星发现科技照明金溪一路35号

区县: 江海区

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9214H S7200(W)

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	113.12486	113.12486		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.59355	22.59355		精确到小数点至少后5位
TAC	1343499	1343499	通过	
G-NodeB ID	460-00-12682288	460-00-12682288	通过	

小区参数

	江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H			江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H			江门汇聪电子（江门白水带山脚）U-Z5H			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	0-00-12682288-10	12682288-10	通过	00-12682288-11	12682288-11	通过	460-00-12682288-12	12682288-12	通过	
经度	113.12486	113.12486	通过	113.12486	113.12486	通过	113.12486	113.12486	通过	
纬度	22.59355	22.59355	通过	22.59355	22.59355	通过	22.59355	22.59355	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	25	25	通过	28	28	通过	28	28	通过	
方位角（度）	50	50	通过	180	180	通过	295	295	通过	
总下倾角（度）	6	6	通过	4	4	通过	6	6	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	4	4	通过	2	2	通过	4	4	通过	
天线型号	444天线	444天线	通过	444天线	444天线	通过	444天线	444天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/6/27	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/6/27	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/6/27	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/6/27	13630460504	邓建业





中国移动
China Mobile

5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名：鹤山市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）

日期：2025/6/30

地址：广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区二区9号四层天面

区县：鹤山市

通道数：4T4R

站型：室外

设备类型：R9264M M7290

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	112.93068	112.93068		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.78672	22.78672		精确到小数点至少后5位
TAC	1343505	1343505	通过	
G-NodeB ID	460-00-12683034	460-00-12683034	通过	

小区参数

	市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）			市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）			市连城C-RAN1（江门鹤山三连工业区二）			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	60-00-12683034-40	60-00-12683034-4	通过	60-00-12683034-5	60-00-12683034-5	通过	60-00-12683034-6	60-00-12683034-6	通过	
经度	112.93068	112.93068	通过	112.93068	112.93068	通过	112.93068	112.93068	通过	
纬度	22.78672	22.78672	通过	22.78672	22.78672	通过	22.78672	22.78672	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	24	24	通过	24	24	通过	24	24	通过	
方位角（度）	60	60	通过	190	190	通过	310	310	通过	
总下倾角（度）	6	6	通过	6	6	通过	6	6	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	4	4	通过	4	4	通过	4	4	通过	
天线型号	700-900天线	700-900天线	通过	700-900天线	700-900天线	通过	700-900天线	700-900天线	通过	

工程自检结论

是否通过：是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/6/30	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/6/30	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/6/30	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/6/30	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名：江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z

日期：2025/6/23

地址：广东省江门市鹤山市桃源镇裕兴雨具厂房四层天面

区县：鹤山市

通道数：4T4R

站型：室外

设备类型：R9264M M7290

参数验证

基站参数	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	112.93014	112.93014		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.73472	22.73472		精确到小数点至少后5位
TAC	1343505	1343505	通过	
G-NodeB ID	460-00-12681798	460-00-12681798	通过	

小区参数	江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5			江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5			江门鹤山路管所（江门鹤山裕兴雨具）U-Z5			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	60-00-12681798-700-12681798-7	60-00-12681798-700-12681798-7	通过	60-00-12681798-800-12681798-8	60-00-12681798-800-12681798-8	通过	460-00-12681798-900-12681798-9	460-00-12681798-900-12681798-9	通过	
经度	112.93014	112.93014	通过	112.93014	112.93014	通过	112.93014	112.93014	通过	
纬度	22.73472	22.73472	通过	22.73472	22.73472	通过	22.73472	22.73472	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	23	23	通过	20	20	通过	20	20	通过	
方位角（度）	110	110	通过	200	200	通过	330	330	通过	
总下倾角（度）	6	6	通过	6	6	通过	6	6	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	4	4	通过	4	4	通过	4	4	通过	
天线型号	700-900天线	700-900天线	通过	700-900天线	700-900天线	通过	700-900天线	700-900天线	通过	

工程自检结论

是否通过：是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/6/23	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/6/23	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/6/23	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/6/23	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名：鹤山浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换）

日期：2025/6/23

地址：广东省江门市鹤山市鹤翔中路33号附近新楼12层楼顶

区县：鹤山市

通道数：4T4R

站型：室外

设备类型：R9264M M7290

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	112.83568	112.83568		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.60418	22.60418		精确到小数点至少后5位
TAC	1343505	1343505	通过	
G-NodeB ID	460-00-12682133	460-00-12682133	通过	

小区参数

	浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换）			浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换）			浩龙（江门鹤山鹤城联东（设备替换）			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	50-00-12682133-40	12682133-4	通过	00-12682133-5	12682133-5	通过	460-00-12682133-6	12682133-6	通过	
经度	112.83568	112.83568	通过	112.83568	112.83568	通过	112.83568	112.83568	通过	
纬度	22.60418	22.60418	通过	22.60418	22.60418	通过	22.60418	22.60418	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	45	45	通过	45	45	通过	45	45	通过	
方位角（度）	70	70	通过	180	180	通过	340	340	通过	
总下倾角（度）	6	6	通过	8	8	通过	6	6	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	4	4	通过	6	6	通过	4	4	通过	
天线型号	448天线	448天线	通过	448天线	448天线	通过	448天线	448天线	通过	

工程自检结论

是否通过：是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/6/23	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/6/23	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/6/23	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/6/23	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: 3N-江门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5

日期: 2025/10/23

地址: 广东省江门市鹤山市龙口镇广东富成精密科技有限公司办公楼楼

区县: 鹤山市

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9264M M7290

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	112.82317	112.82317		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.79952	22.79952		精确到小数点至少后5位
TAC	1343505	1343505	通过	
G-NodeB ID	460-00-12681976	460-00-12681976	通过	

小区参数

	门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H			门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H			门鹤山福迳（江门鹤山甘牛集团）U-Z5H			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	50-00-12681976-40	0-12681976-4	通过	50-00-12681976-5	12681976-5	通过	460-00-12681976-6	12681976-6	通过	
经度	112.82317	112.82317	通过	112.82317	112.82317	通过	112.82317	112.82317	通过	
纬度	22.79952	22.79952	通过	22.79952	22.79952	通过	22.79952	22.79952	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	32	32	通过	32	32	通过	32	32	通过	
方位角（度）	50	50	通过	120	120	通过	260	260	通过	
总下倾角（度）	10	10	通过	5	5	通过	6	6	通过	
预制电下倾（度）	4	4	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	6	6	通过	3	3	通过	4	4	通过	
天线型号	700-900宽频天线	00-900宽频天线	通过	700-900宽频天线	0-900宽频天	通过	700-900宽频天线	0-900宽频天	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/10/23	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/10/23	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/10/23	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/10/23	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: BN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H

日期: 2025/9/25

地址: 广东省江门市鹤山沙坪镇中东西大墩村381号(华景轩背后)5层楼

区县: 鹤山市

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9214H S7200(W)

参数验证

基站参数	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	112.959309	112.959309		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.781586	22.781586		精确到小数点至少后5位
TAC	1343491	1343491	通过	
G-NodeB_ID	460-00-12683094	460-00-12683094	通过	

小区参数	江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H			江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H			江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	60-00-12683094-1	60-00-12683094-1	通过	60-00-12683094-2	60-00-12683094-2	通过	60-00-12683094-3	60-00-12683094-3	通过	
经度	112.959309	112.959309	通过	112.959309	112.959309	通过	112.959309	112.959309	通过	
纬度	22.781586	22.781586	通过	22.781586	22.781586	通过	22.781586	22.781586	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	18	18	通过	18	18	通过	18	18	通过	
方位角（度）	40	40	通过	190	190	通过	290	290	通过	
总下倾角（度）	4	4	通过	4	4	通过	4	4	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
天线型号	4448天线（160M）	4448天线（160M）	通过	4448天线（160M）	4448天线（160M）	通过	4448天线（160M）	4448天线（160M）	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/9/25	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/9/25	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/9/25	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/9/25	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: N-江门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5

日期: 2025/11/13

地址: 广东省江门市蓬江区荷塘镇江门蓬江技师荷塘校区11号宿舍楼天

区县: 蓬江区

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9264M M7290

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	113.13161	113.13161		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.63995	22.63995		精确到小数点至少后5位
TAC	1343503	1343503	通过	
G-NodeB ID	460-00-12682346	460-00-12682346	通过	

小区参数

	门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5			荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5			门荷塘（江门蓬江技师荷塘校区）U-Z5			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	0-00-12682346-10	12682346-10	通过	00-12682346-11	12682346-11	通过	460-00-12682346-12	2682346-12	通过	
经度	113.13161	113.13161	通过	113.13161	113.13161	通过	113.13161	113.13161	通过	
纬度	22.63995	22.63995	通过	22.63995	22.63995	通过	22.63995	22.63995	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	42	42	通过	42	42	通过	42	42	通过	
方位角（度）	0	0	通过	130	130	通过	230	230	通过	
总下倾角（度）	10	10	通过	10	10	通过	10	10	通过	
预制电下倾（度）	4	4	通过	4	4	通过	4	4	通过	
机械下倾角（度）	6	6	通过	6	6	通过	6	6	通过	
天线型号	448天线	448天线	通过	448天线	448天线	通过	448天线	448天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/11/13	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/11/13	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/11/13	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/11/13	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: CBN-江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H

日期: 2025/10/17

地址: 广东省江门市江门江海连海二路芙蓉兴盛楼顶

区县: 江海区

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9264M M7290

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	113.157417	113.157417		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.542196	22.542196		精确到小数点至少后5位
TAC	1343516	1343516	通过	
G-NodeB ID	460-00-12683017	460-00-12683017	通过	

小区参数

	江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H-1			江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H-2			江门柏年（江门江海连海二路）U-Z5H-3			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	50-00-12683017-100	50-00-12683017-100	通过	50-00-12683017-200	50-00-12683017-200	通过	460-00-12683017-300	460-00-12683017-300	通过	
经度	113.157417	113.157417	通过	113.157417	113.157417	通过	113.157417	113.157417	通过	
纬度	22.542196	22.542196	通过	22.542196	22.542196	通过	22.542196	22.542196	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	50	50	通过	50	50	通过	50	50	通过	
方位角（度）	30	30	通过	120	120	通过	280	280	通过	
总下倾角（度）	7	7	通过	7	7	通过	7	7	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	5	5	通过	5	5	通过	5	5	通过	
天线型号	700M-900M天线	700M-900M天线	通过	700M-900M天线	700M-900M天线	通过	700M-900M天线	700M-900M天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/10/17	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/10/17	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/10/17	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/10/17	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: 江门鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U

日期: 2025/9/17

地址: 广东省江门市鹤山市共和镇平汉村委会山顶村牌坊旁的山腰上

区县: 鹤山市

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9214H S7200(W)

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	112.95755	112.95755		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.60281	22.60281		精确到小数点至少后5位
TAC	1343490	1343490	通过	
G-NodeB ID	460-00-12683092	460-00-12683092	通过	

小区参数

	鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U			山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U			鹤山平岭（江门鹤山共和平岭山顶村）U			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	50-00-12683092-1	50-00-12683092-1	通过	00-12683092-2	00-12683092-2	通过	460-00-12683092-3	460-00-12683092-3	通过	
经度	112.95755	112.95755	通过	112.95755	112.95755	通过	112.95755	112.95755	通过	
纬度	22.60281	22.60281	通过	22.60281	22.60281	通过	22.60281	22.60281	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	36	36	通过	36	36	通过	36	36	通过	
方位角（度）	60	60	通过	150	150	通过	350	350	通过	
总下倾角（度）	6	6	通过	6	6	通过	6	6	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	4	4	通过	4	4	通过	4	4	通过	
天线型号	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/9/17	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/9/17	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/9/17	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/9/17	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: 江门鹤山平沙（江门鹤山址山昆中石北）U-

日期: 2025/9/9

地址: 广东省江门鹤山市址山镇迎宾西路与规划二路交汇处附近的中央

区县: 鹤山市

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9214H S7200(W)

参数验证

基站参数	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	112.75447	112.75447		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.50797	22.50797		精确到小数点至少后5位
TAC	1343490	1343490	通过	
G-NodeB ID	460-00-12683089	460-00-12683089	通过	

小区参数	鹤山平沙（江门鹤山址山昆中石北）U-			鹤山平沙（江门鹤山址山昆中石北）U-			鹤山平沙（江门鹤山址山昆中石北）U-			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	0-00-12683089-120	12683089-12	通过	00-12683089-13	12683089-13	通过	460-00-12683089-14	2683089-14	通过	
经度	112.75447	112.75447	通过	112.75447	112.75447	通过	112.75447	112.75447	通过	
纬度	22.50797	22.50797	通过	22.50797	22.50797	通过	22.50797	22.50797	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	39	39	通过	39	39	通过	39	39	通过	
方位角（度）	30	30	通过	100	100	通过	230	230	通过	
总下倾角（度）	7	7	通过	7	7	通过	7	7	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	5	5	通过	5	5	通过	5	5	通过	
天线型号	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/9/9	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/9/9	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/9/9	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/9/9	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: 5N-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5

日期: 2025/9/25

地址: 广东省江门市蓬江区江桥路与丰乐路交汇处安全岛绿化带空地上

区县: 蓬江区

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9214H S7200(W)

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	113.08661	113.08661		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.63181	22.63181		精确到小数点至少后5位
TAC	1343515	1343515	通过	
G-NodeB ID	460-00-12682308	460-00-12682308	通过	

小区参数

	5N-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5			5N-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5			5N-江门益晖印刷（江门永达顺（新））U-Z5			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	50-00-12682308-40	50-00-12682308-40	通过	50-00-12682308-5	50-00-12682308-5	通过	460-00-12682308-6	460-00-12682308-6	通过	
经度	113.08661	113.08661	通过	113.08661	113.08661	通过	113.08661	113.08661	通过	
纬度	22.63181	22.63181	通过	22.63181	22.63181	通过	22.63181	22.63181	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	19	19	通过	19	19	通过	19	19	通过	
方位角（度）	45	45	通过	180	180	通过	305	305	通过	
总下倾角（度）	4	4	通过	4	4	通过	4	4	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
天线型号	444天线	444天线	通过	444天线	444天线	通过	444天线	444天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/9/25	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/9/25	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/9/25	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/9/25	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: CBN-江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H

日期: 2025/9/28

地址: 广东省江门市蓬江区得信电器3A栋厂房顶

区县: 蓬江区

通道数: 4T4R

站型: 室外

设备类型: R9214H S7200(W)

参数验证

基站参数

	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	112.981506	112.981506		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.680432	22.680432		精确到小数点至少后5位
TAC	1343509	1343509	通过	
G-NodeB ID	460-00-12681693	460-00-12681693	通过	

小区参数

	江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H-0			江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H-1			江门三堡（江门蓬江元岭村西）U-Z5H-2			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	0-00-12681693-10	12681693-10	通过	00-12681693-11	12681693-11	通过	460-00-12681693-12	2681693-12	通过	
经度	112.981506	112.981506	通过	112.981506	112.981506	通过	112.981506	112.981506	通过	
纬度	22.680432	22.680432	通过	22.680432	22.680432	通过	22.680432	22.680432	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	31	31	通过	31	31	通过	31	31	通过	
方位角（度）	80	80	通过	240	240	通过	340	340	通过	
总下倾角（度）	8	8	通过	8	8	通过	8	8	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	6	6	通过	6	6	通过	6	6	通过	
天线型号	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	

工程自检结论

是否通过: 是

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/9/28	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/9/28	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/9/28	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/9/28	13630460504	邓建业



5G工程自检表（室外站）

基站描述

站名: 日期:

地址: 区县:

通道数: 站型:

设备类型:

参数验证

基站参数	设计方案数据	实测数据	验证通过	备注
经度（度）	113.068195	113.068195		精确到小数点至少后5位
纬度（度）	22.542899	22.542899		精确到小数点至少后5位
TAC	1343496	1343496	通过	
G-NodeB ID	460-00-12682155	460-00-12682155	通过	

小区参数	江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H			江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H			江门轻轨礼乐站（江门捷宏一品）U-Z5H			备注
	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	设计方案数据	实测数据	结果	
小区CGI	50-00-12682155-4	50-12682155-4	通过	50-00-12682155-5	50-12682155-5	通过	460-00-12682155-6	460-12682155-6	通过	
经度	113.068195	113.068195	通过	113.068195	113.068195	通过	113.068195	113.068195	通过	
纬度	22.542899	22.542899	通过	22.542899	22.542899	通过	22.542899	22.542899	通过	
带宽	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	2*30	2*30	通过	
天线挂高（米）	27	27	通过	29	29	通过	32	32	通过	
方位角（度）	60	60	通过	240	240	通过	330	330	通过	
总下倾角（度）	4	4	通过	6	6	通过	6	6	通过	
预制电下倾（度）	2	2	通过	2	2	通过	2	2	通过	
机械下倾角（度）	2	2	通过	4	4	通过	4	4	通过	
天线型号	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	4448天线	4448天线	通过	

工程自检结论

是否通过:

单位	姓名	日期	电话	签名
工程建设中心	郭小喜	2025/6/28	13822381223	郭小喜
施工单位	黄炳锐	2025/6/28	18823068009	黄炳锐
厂家	梁升雄	2025/6/28	18475000105	梁升雄
监理单位	邓建业	2025/6/28	13630460504	邓建业

